

『민선 6기』

공약사항 추진상황 점검 결과

■ 2014. 12. 31일 기준

계	완 료	추진중	추진보류	비 고
40		40		

※ 지시기간 : 2014. 7 ~ 12월



완 도 군

(기 획 예 산 실)

민선 6기 공약 추진현황

1. 민선 6기 : 2014. 7. 1 ~ 2018. 6. 30

2. 공약현황 : 40개 사업

3. 추진현황

가. 실과별 : 17개실과 29담당

실과소	추진현황				비고
	계	완료	정상추진	부진	
계	40(1)		40(1)	-	
기획예산실	1		1	-	
전략산업과	1		1	-	
총무과	3		3	-	
주민복지과	1		1	-	
관광정책과	4		4	-	
해양수산과	10		10	-	
친환경농업과	1(1)		1(1)	-	
문화체육과	4		4	-	
환경녹지과	1		1	-	
지역경제과	2		2	-	
도서개발과	3		3	-	
안전건설방재과	3		3	-	
농업기술센터	1		1	-	
보건의료원	1		1	-	
상하수도사업소	1		1	-	
장보고유적관리사업소	1		1	-	
해조류박람회지원단	2		2	-	

나. 연도별 이행계획

총계	연도별					
	2014	2015	2016	2017	2018	2018이후
40 (반복사업 13)	0	1	3	5	18	13
이행계획(%)	0	2.5	10	22.5	67.5	100

다. 재원별

구 분	재 원 별					비고
	계	국비	도비	군비	기타	
40개 사업	30,642.12	29,111.67	196.87	1,074.57	259.01	
구성비(%)	100	95	0.7	3.5	0.8	

라. 완료 사업

구분	관리 번호	사 업 명	추진 이행율	담 당		
		해 당 없 음				

마. 부진사업내역

구분	관리 번호	사 업 명	추진 이행율	담 당		
		해 당 없 음				

민선6기 군수공약사항 추진목록

2014. 12. 31기준

(단위 : 억원)

관리 번호	공 약 사 업 명	사 업 비					소관 부서
		계	국비	도비	군비	기타	
계	40개 사업	30,642.12	29,111.67	196.87	1,074.57	259.01	
	< 부 자 완 도 >	1,298.5	565.72	38.07	467.95	226.76	
1	지속 가능한 전복산업 활성화방안	267.9	98.82	7.25	85.47	76.36	해양수산과 (어업생산)
2	전복가두리 양식장 실명제	6	2.4	0.6	1.2	1.8	" (어업지도)
3	지능형 다시마 축성 종묘 배양장 건립	30	15	6	9	-	" (어업생산)
4	해조류산업 미래성장 동력화	7.5	-	-	7.5	-	해조류산업 지원사업소 (운영담당)
5	기후변화 대비 육종프로그램개발	20	4	4	12	-	해양수산과 (어업생산)
6	농·수·축산업 연계 지역융합 산업 육성	61	25	7	27	2	" (연안관리)
7	수산물 소비촉진 프로그램 운영	13	1.5	2.82	8.68	-	전략산업과 (시장개척)
8	박람회 시설 사후활용방안 마련	12	6	-	6	-	해조류산업 지원사업소 (시설담당)
9	완도형 농수산 6차산업 육성	30	15	-	9	6	친환경농업과 (원예특작)
10	구도심 활성화 사업	320.1	214	-	106	0.1	지역경제과 (지역계획)
11	전통시장 현대화 및 특성화사업	60	18	-	42	-	" (경제정책)
12	친환경 농·수산물가공기업 집중 육성	429	136	10.4	124.1	140.5	해양수산과 (수산물식품)
		60	30		30		친환경농업과 (농업정책)

(단위 : 억원)

관리 번호	공 약 사 업 명	사 업 비					소관 부서
		계	국비	도비	군비	기타	
	< 관 광 완 도 >	265.9	136.85	38.495	90.555	-	
13	해 양 레 저 거 점 마 을 조 성	50	25	12.5	12.5	-	관광정책과 (관광시설)
14	보 길 도 어 부 사 시 사 길 조 성	34	31	0.6	2.4	-	문화체육과 (문화예술)
15	슬로시티 청산도 에코유지엄 조성	100	70	-	30	-	관광정책과 (관광상품)
16	원교 이광사 문화 콘텐츠 개발	15.5	10.85	1.395	3.255	-	문화체육과 (문화예술)
17	완도군 관광마케팅 통합시스템구축	4.4		-	4.4	-	관광정책과 (관광상품)
18	문 화 · 예 술 분 야 지 원 강 화	14	-	-	14	-	문화체육과 (문화예술)
19	완 도 수 목 원 생 태 · 체 험 학 습 장 조 성	48	-	24	24	-	환경녹지과 (산림녹지)
	< 행 복 완 도 >	505.96	158	1.5	314.21	32.25	
20	100세 시대 평생학습지원센터 운	22.64	-	-	22.64	-	총 무 과 (교육지원)
21	행 복 복 지 재 단 설 립	50	-	-	50	-	주민복지과 (복지서비스)
22	장보고 종합스포츠센터 건립	95	-	-	65	30	문화체육과 (스포츠산업)
23	군 민 소 통 · 화 합 위 원 회 설 치 · 운 영	0.6	-	-	0.6	-	총 무 과 (민간협력)
24	비 리 척 결 을 위 한 청 령 옴 부 즈 만 운 영	0.54	-	-	0.54	-	기획예산실 (감사담당)
25	이 동 군 수 실 운 영	0	비	예	산	-	총 무 과 (행정담당)
26	농 기 계 임 대 사 업	14.68	5.0	1.5	8.18	-	농업기술센터 (농촌지원)
27	연안여객선 선실 현대화사업	4.5	-	-	2.25	2.25	도서개발과 (항만정책)
28	도서지역 식수난 해소 대책	318	153	-	165	-	상 하 수 도 사 업 소 (상수도관리)

(단위 : 억원)

관리 번호	공 약 사 업 명	사 업 비					소관 부서
		계	국비	도비	군비	기타	
	< 희 망 완 도 >	28,571.75	28,251.1	118.8	201.85	0	
29	수 산 대 학 유 치	1,000	1,000	-	-	-	해양수산과 (수산정책)
30	소아청소년 의료기관 개설	5.8	2.9	-	2.9	-	보건의료원 (보건행정)
31	장보고 리더쉽 프로그램 구축	1.3	-	-	1.3	-	장보고유적 관리사업소 (관리담당)
32	글로벌 해양인재 육성	10	-	-	10	-	총무과 (교육지원)
33	광주~완도간 고속도로 건설	14,435	14,435	-	-	-	안전건설 방재과 (도로시설)
34	완도항~신지대교간 임항도로 개설	200	180	-	20	-	도서개발과 (항만정책)
35	완도~고흥간 연도·연륙사업 가 시 화	10,400	10,400	-	-	-	안전건설 방재과 (도로시설)
36	신지~고금간 연륙교 조기개통	505	505	-	-	-	" (도로시설)
37	노화~소안간 연도교 건설	1,670	1,499	85.5	85.5	-	도서개발과 (도서개발)
38	대한민국 청정바다 수도선포 및 청 정 바 다 가 꾸 기	94.65	19.20	13.3	62.15	-	해양수산과 (연안과리)
39	해양쓰레기종합처리장 설치	200	160	20	20	-	" (연안과리)
40	신지명사십리지구 연안 정비사업	50	50	-	-	-	" (연안과리)

목 차

1. 지속 가능한 전복산업 활성화방안	1
2. 전복가두리 양식장 실명제	2
3. 지능형 다시마 축성 종묘 배양장 건립	4
4. 해조류산업 미래성장 동력화	5
5. 기후변화 대비 육종프로그램개발	7
6. 농·수·축산업 연계지역융합산업육성	8
7. 수산물 소비촉진 프로그램 운영	9
8. 박람회 시설 사후활용방안 마련	11
9. 완도형 농수산 6차산업 육성	12
10. 구도심 활성화 사업	13
11. 전통시장 현대화 및 특성화사업	14
12. 친환경 농·수산물가공기업 집중 육성	15
13. 해양레저 거점마을 조성	17
14. 보길도 어부사시사길 조성	18
15. 슬로시티 청산도 에코뮤지엄 조성	19
16. 원교 이광사 문화 콘텐츠 개발	20
17. 완도군 관광마케팅 통합시스템구축	21
18. 문화·예술분야 지원 강화	22
19. 완도수목원 생태·체험 학습장 조성	23

20. 100세 시대 평생학습지원센터 운영	24
21. 행복복지 재단 설립	25
22. 장보고 종합스포츠센터 건립	26
23. 군민소통·화합위원회 설치·운영	27
24. 비리척결을 위한 청렴옴부즈만 운영	28
25. 이동군수실 운영	29
26. 농기계 임대사업	30
27. 연안여객선 선실 현대화사업	31
28. 도서지역 식수난 해소 대책	32
29. 수산대학 유치	33
30. 소아청소년 의료기관 개설	34
31. 장보고 리더쉽 프로그램 구축	35
32. 글로벌 해양인재 육성	36
33. 광주~완도간 고속도로 건설	37
34. 완도항~신지대교간 임항도로 개설	39
35. 완도~고흥간 연도·연륙사업 가시화	40
36. 신지~고금간 연륙교 조기개통	42
37. 노화~소안간 연도교 건설	44
38. 대한민국 청정바다 수도선포 및 청정바다 가꾸기 ...	45
39. 해양쓰레기종합처리장 설치	46
40. 신지명사십리지구 연안 정비사업	47

관리번호	1
------	---

지속 가능한 전복 양식산업의 활성화 방안

소관부서	해양수산과	담당	어업생산담당
추진상황	주진중		

■ 사업개요

- ▶ 위 치 : 완도군 일원
- ▶ 사 업 량 : 10종
- ▶ 사 업 비 : 267.9억원(국비 98.82 도비 7.25 군비 85.47 자담 76.36
- ▶ 사업내용 : 종묘, 양성, 가공, 유통, 수출분야 체계적인 시스템 구축
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
267.9	73.1	55.4	85.4	25.4	16.6	12	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 07월 : 이행계획서 수립 ▶ '14. 10월 : 민선6기 100일 공약 이행 보고회 ▶ '14. 11월 : '15년도 추진사업 예산요구 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1월 : '15년도 추진사업 사업자 모집후 선정 ▶ '15. 2월 : '16년 추진사업에 대한예산확보(지방재정계획 반영 	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 해양수산부의 전복산업발전 종합 지원 건의 및 2015년 기존사업을 확대 변경하여 운영토록 협의
- ▶ 전복산업연합회 간담회 및 지원사항 등을 점검하여 사업의 타당성을 검토하여 추진

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음.

관리번호	2	전복가두리 양식장 실명제 지원
------	---	-------------------------

소관부서	해양수산과	담당	어업지도담당 김일광
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 사업량 : 3,000어가
- ▶ 사업비 : 600백만원(군비 420, 자담 180)
- ▶ 사업기간 : 2015. 1 ~ 2016. 12(2년간)
- ▶ 사업내용 : 어장재배치사업으로 정비된 전복가두리 어장에 대해
실명제를 도입 효율적인 어장관리 및 양식지도
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
600		300	300				

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14.7.14 : 가두리실명제지원사업 추진계획수립 ▶ '14. 10 : 가두리실명제 지원사업 도비지원 건의 ⇒ '15년 제1회 추경 시 반영 검토 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 4 : 가두리실명제 지원사업 <ul style="list-style-type: none"> - 소요 사업량 : 1,500개(표지판 설치기준: 100칸/2개, 1어가당 6개) - 소요 사업비 : 300,000천원 (군비 210,000, 자담 90,000) - 확보사업량 : 347개(62,500천원) ※ 사업비 추가 확보(제1회추경) ⇒ 237,500천원 ▶ '16. 1 : 가두리실명제지원사업 확보계획 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 : 300,000천원 (군비 210,000, 자담 90,000) 	<div>50</div> <div>50</div>

■ 문제점 및 대책

- ▶ 2015년 제1회 추경시 예산과목 변경(시설비→민자본)하여 사업추진
 - ⇒ 시설비 → 민간자본으로 과목 변경 사유
 - 자부담 20% → 30%(수의계약)
 - 시설비는 전자입찰에 의한 차액발생(사업성과 저조)
- ▶ 면허 면적에 의한 기준시설 외 불법시설에 대한 조치 난황
 - ⇒ 개발가능 어장이 없는 어촌계 시설 감축 전개
- ▶ 실명제 지원 추진시 전복가두리 칸과 열(통) 설치 기준 설정 어려움
 - ⇒ 실제 시설이 40칸, 60칸, 80칸, 120칸으로 되어 있어 표지판 개수 기준설정 곤란

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음.

관리번호	3
------	---

지능형 다시마 등 축성 종묘 배양장 건립

소관부서	해양수산과	담당	어업생산담당
추진상황	추진 중		

■ 사업개요

- ▶ 위치 : 전라남도 해양수산과학원 해조류연구소 인근부지
- ▶ 사업량 : 1개소
- ▶ 사업비 : 30억원(국비 15, 도비 6, 군비 9)
- ▶ 사업내용 : IT기술을 이용한 다시마 축성 종묘
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
30			15	15			

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 07월 : 이행계획서 수립 ▶ '14. 10월 : 민선6기 100일 공약 이행 보고회 	▶ '15. 2월 : '16년 추진사업에 대한예산확보(지방재정계획반영)	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 해전남도 과학원에서 '15년 추진 사업으로 재원 확보에 협력하여 우리군과 함께 운영시 어업인 전복양식 등에 수혜가 클 것으로 예상

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음.

소관부서	해조류산업지원사업소	담당	운영담당 문정상
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

1. 미역-day 행사 추진

- ▶ 사업량 : 년 1회 개최
- ▶ 사업비 : 100백만원
- ▶ 사업내용 : 도시민과 함께 어버이날에 미역 먹는 날 행사를 추진함으로써 친환경적인 우리 미역의 가치와 우수성을 널리 홍보하여 소비 촉진에 기여

▶ 연도별 사업비

(단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
5	-	1	1	1	1	1	

2. 산모 치유 해조류상품 개발 및 팸투어 추진

- 사업량 : 년 1회 개최
- 세부계획 : 완도우리음식연구회를 통해 산모 치유 해조류 상품 개발 및 한국산후조리원협회 팸투어 세부추진계획 수립
- 이행절차 : 2014. 10.
- 사업비 : 50백만원
- ▶ 사업내용 : 전국 한국산후조리원 관계자를 초청하여 우리 지역에서 생산되는 미역의 맛과 품질의 우수성을 알려 해조류 소비 촉진에 활성화를 기여하고자 함.

(단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
2.5	-	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 한국산후조리원협회 팸투어 추진 <ul style="list-style-type: none"> - 완도군 & 한국산후조리업협회 MOU체결 - 매월 발행하는 산후조리업협회 신문에 완도 특산품 및 관광지 소개 - 완도미역협회 공식 협력사 지정 - 해조류 및 특산품 판매(40,000천원) ▶ 산모를 위한 해조류 건강밥상 음식 개발 <ul style="list-style-type: none"> - 조리원 300개사 레시피북 배부 	<p><미역-day 추진></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1. : 「미역Day」 세부추진계획 수립 ▶ '15. 2. : 서울광장(서울시청 앞) 사용승인 요청 ▶ '15. 4. : 행사추진에 따른 언론홍보 <p><팸투어 추진></p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 3. : 경남권 산후조리업 관계자 팸투어 추진 ▶ '15. 5. : 미역day 선포식 협회회원사 초청 	50

■ 문제점 및 대책

- ▶ '15년도 장보고수산물축제('15. 5. 1. ~ 5. 10.)와 일정 중복으로 완도-서울 행사 이원화 발생
- ▶ 실과소 및 읍면에 적극적인 협조요청 및 재경향우회 홍보강화로 참석 대상 확대

■ 공약 변경내용

변 경 전	변 경 후	변 경 사 유
- 해조류의 날 선포식	- 미역-day 추진 변경	day-마케팅 추진 일환
- 해조류산업 국제 학술회의 개최 - 해외바이어 초청 수출상담회 개최	- 산모 치유 해조류상품 개발 및 팸투어 추진	타 실과 중복사업 삭제

소관부서	해양수산과	담당	어업생산담당
추진상황	주진중		

■ 사업개요

- ▶ 위 치 : 완도군 일원
- ▶ 사 업 량 : 4종
- ▶ 사 업 비 : 20억원(국비 4, 도비 4, 군비 12)
- ▶ 사업내용 : 품종별(넙치, 전복, 다시마, 미역)연구수탁사업 추진
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
20		4	4	4	4	4	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 07월 : 이행계획서 수립 ▶ '14. 10월 : 민선6기 100일 공약 이행 보고회 ▶ '14. 11월 : '15년도 추진사업 예산요구 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1월 : '15년도 추진사업 사업자 모집후 선정 ▶ '15. 2월 : '16년 추진사업에 대한예산확보(지방재정계획 반영 	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 해양수산부 건의 및 전남도 과학원과 협력하여 기존 운영 중인 사업을 확대 변경하여 추진
- ▶ 품목별 대응 전략 및 지원 운영계획을 수립하여 연차적으로 추진 토록 기관별 협의회 운영

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호	6	농·수·축산업 연계 지역융합산업 육성
------	---	-----------------------------

소관부서	해양수산과	담당	연안관리담당 권혁
추진상황	정상주진		

■ 사업개요

- ▶ 사업량 : 5종
- ▶ 사업비 : 61억원(국비 25, 도비 7, 군비 27, 기타 2)
- ▶ 사업내용
 - 친환경 퇴비 및 해조류 액비공급
 - 바이오기능수 활용 Green 축산 조성
 - 축산사료 공장 시설 및 양식장 폐사어 액비처리 시설사업
 - 수산물 가공공장 시설

■ 연도별 사업비

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 09. 10 : 해조류부산물 이용 액비 타당성조사 ▶ '14. 10. 04 : 용역계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1.10 : 정부재정계획 반영 건의 ▶ '16. 2.10 : 기본조사 및 실시계획 ▶ '17. 3.10 : 시범 사업추진 ▶ '18. 4.10 : 사업시행 	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 해조류 부산물중 전복먹이 등으로 재활용 되는 부산물이외는 바다에 버려 해양환경 저해요인
- ▶ 해조류 부산물 수매확대와 사료 및 퇴비로 재활용 사업홍보로 전량 회수 추진

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호

7

수산물 소비촉진 프로그램 운영

소관부서	전략산업과	담당	시장개척담당
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 사업기간 : 2014. 7 ~ 2018. 6
- ▶ 사업비 : 13억원(국비 1.5, 도비 2.82, 군비 8.68)
- ▶ 사업내용
 - 전복데이 선포식 등 데이 마케팅 추진
 - 지역 중소기업 제품 홈쇼핑 판매 지원
 - 백화점, 대형마트 등 완도군 수산물대전 행사 추진
 - 단체급식 관계자 팸투어 추진
 - 국내식품박람회 참여 및 도시민과 함께하는 직거래 장터 추진
- ▶ 연도별 사업비

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
13	0.94	3.4	3.4	3.4	1.86	-	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 08. 06 : 전복데이선포식 ▶ '14. 08. 26 : 경산산업단지작가대장터 ▶ '14. 10. 06 : 코레일유통직거래장터 ▶ '14. 10. 23 : 롯데백화점수산물대전 ▶ '14. 11. 14 : 전국학교영양교사회 팸투어 - 해조류 건강밥상 레시피 책자 배부 ▶ '14. 12. 11 : 대한양계협회 팸투어 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 2 : 경산산업단지작가대장터추진 ▶ '15. 2 : Day마케팅 세부추진계획 수립 ▶ '15. 3 : 롯데백화점본점수산물대전 ▶ '15. 4 : 서울시영양교사팸투어추진 ▶ '15. 4 : 코레일유통직거래장터 ▶ '15. 5 : 유통바이어팸투어추진 ▶ '15. 6 : 병원영양사팸투어추진 	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 공약사업 추진방향 및 기본계획이 포괄적으로 수립
 - ㉞ 단위 사업별 세부 실행계획을 수립하여 군수님 결재를 득한후 추진 및 국도비사업의 경우 단위사업별 중앙 및 전라남도에 사업 추진 건의하여 실행

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호

8

박람회시설 사후 활용방안 마련

소관부서	해조류산업지원사업소	담당	시설담당 전문희
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 해조류박람회 주제관으로 활용된 “해조류센터” 시설 리모델링
- ▶ 해조류 전시·홍보·교육관련 전시물 제작·설치
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
12		12					

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 11월: 해조류 생산 Cycle 영상제작 발주 ▶ '14. 12월: 광장 보강공사 발주 ▶ '14. 12월: 리모델링 추진 기본계획 마련 ▶ '14. 12. 29: 리모델링 사업 발주 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1. 6: 현장설명회 (8개업체 등록) ▶ '15. 1. 29: 평가위원회 개최 ▶ '15. 2. 2 ~ 17: 협상·계약·실시설계 ▶ '15. 2. 23 ~ 4. 30: 리모델링 추진 	5

■ 문제점 및 대책

- ▶ 「'15 장보고수산물축제」 시 개관을 위하여 4월말까지 마무리 추진
⇒ 착수·중간·최종 및 필요시 수시보고회를 개최하여 최대한 조기완료

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호	9	완도형 농수산 6차산업 육성
------	---	------------------------

소관부서	친환경농업과	담당	원예특작담당 박기제
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 사업기간 : 2015 ~ 2018년(4년간)
- ▶ 사업비 : 30억원(국비 50%, 지방비 30%, 자부담 20%)
- ▶ 사업내용 : 슬로푸드센터 구축, 가공시설 신축, 체험관시설, 제품개발(된장, 고추장 등), 브랜드 개발 및 홍보
- ▶ 연도별 사업비

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
30	0	10.1	10.3	6.4	3.2	0	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 11. 06 : 농식품부 향토산업 육성사업 공모 ▶ '14. 11. 18 ~ 11. 19 : 전라남도 자체 서면평가 및 현장평가 ▶ '14. 11. 24 : 2015 향토산업 육성사업 신규지원대상 예비 선정 ▶ '14. 12. : 세부사업계획 마련 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1. : 농식품부 선정 후 단위사업 발주 - 경상보조사업 추진 - 슬로푸드센터 구축 - 사무장비 구축 - 가공시설 신축 	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 농식품부 최종 확정 통보 후 추진

■ 공약 변경내용

변경전	변경후	변경사유
사업비(2,000백만원)	사업비(3,000백만원)	공모사업비 조정
사업기간('14~'16년)	사업기간('15~'18년)	세부사업계획 마련

관리번호	10	구도심 활성화 사업
------	----	-------------------

소관부서	지역경제과	담당	지역계획담당 조평호
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 기능이 쇠퇴한 구도심 지역의 주거환경개선, 도서기반 정비 도시 재창조 등을 통해 깨끗하고 쾌적한 정주환경 개선 및 지역균형발 전 촉진
- ▶ 연도별 사업비 (단위: 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
32.01	10.28	33.96	112.23	90.56	48.07	25	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 05. : 신규사업 사업성심의 (농림축산식품부) ▶ '14. 09. 10 : 금일읍농촌중심지활성화사업 선정 총60억원(국비42,군비18) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1. : 기본설계 용역 의뢰 ▶ '15. 5 : 실시설계 용역 ▶ '16. 1 : 시설공사 착공 ▶ '18. 12 : 준공예정 	5%
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1. 5 : 군외면 농촌중심지 활성화사업 예비계획수립 설계용역 시행 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1. 5 : 군외면 농촌중심지 활성화 신규사업 계획서 제출 ▶ '15. 3. : 신규사업 예비계획서 중앙심의 	-

■ 문제점 및 대책

- ▶ 군내2지구 주거환경개선사업 대상지에 토지 및 지장물 보상관계로 일부 해당 주민들에 반대 의견 예상
- ▶ 일부구간 주민의견 수렴하여 사업 변경 추진하고자함

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음.

관리번호	11	전통시장 현대화 및 특성화사업
------	----	-------------------------

소관부서	지역경제과	담당	경제정책담당 황창령
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 기간 : 2015 ~ 2018. 6월
- ▶ 사업내용
 - 완도종합시장 매입후 향토노점 및 주차장 활용
 - 시장내 로컬직매장, 가공판매장, 향토음식점 설치
 - 중앙시장 물품 판매대 정비 및 시장내 디자인 개선
- ▶ 연도별 사업비 (단위:억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
60		20	20	20			

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14.09.04 : 5일시장 어물전정비 및 포장공사(21백만원) ▶ '14.10.21 : 5일시장 정비공사 (20백만원) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15.02.28 : 완도종합시장 매입 ▶ '15.03.01 : 전통시장 시설현대화 및 활성화사업 신청 ⇒ 중소기업청 	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 완도 5일 전통시장은 300여개의 노점으로 형성되어 유통시장 및 소비 문화의 변화에 어려움을 겪고 있음
- ▶ 현재 창고등으로 활용되는 장옥 및 어물전과 더불어 완도 종합시장 매입후 관광객 유입가능한 전통시장으로 시설개선 및 상인 마인드제고 노력

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호 12-1 **친환경 수산물 가공기업 집중육성**

소관부서	해양수산물과	담당	수산물식품담당
추진상황	주진중		

■ 사업개요

- ▶ 위치 : 완도군일원
- ▶ 사업량 : 4종(4개소)
- ▶ 사업비 : 429억원(국비154, 도비10.4, 군비124.1, 자담140.5)
- ▶ 사업내용 : 전복가공시설육성, 수산물산지가공시설, 수산물가공업업체
(기존)리모델링, 수산물거점유통센터(FPC)사업
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
724	136	22	122	122	122	200	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 8월 : 전복가공시설육성사업 착공 ▶ '14. 8월 : FPC 설계완료 ▶ '14. 12월 : 전복가공시설육성사업 준공 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1월 : FPC 착공 ▶ '15. 2월 : 수산물산지가공시설 사업자 선정 ▶ '15. 2월 : 수산물가공업업체(기존) 리모델링 사업자 선정 	50

■ 문제점 및 대책

- ▶ 일부사업 자금 및 경영능력 미흡, 주변환경 변화 및 열악등으로 정상운영 차질
- ▶ 신규업체 지원보다는 자본력 및 마케팅 능력이 검증된 기존업체 확대지원이 효과거양

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호 12-2 **친환경 농산물(비파) 가공기업 집중육성**

소관부서	친환경농업과	담당	농업정책담당 김용식
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 사업기간 : 2016 ~ 2020년(5년간)
- ▶ 사업비 : 60억원(국비 50%, 지방비 50%, * 단 시설비는 자담 20%)
- ▶ 사업내용
 - 클러스터사업단 설치 및 운영지원, 참여주체 전문 교육 및 네트워킹 구축 등
 - 브랜드 개발 및 관리, R&D, 홍보 및 공동마케팅, 제조가공 인프라 시설 구축 등
- ▶ 연도별 사업비

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
60	0	0	16	20	14	10	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
▶ '14. 12. : 공모용역 실시	▶ '15. 2. : 2016년 사업신청(예정) ▶ '15. 4. : 지원대상 예비사업자 선정(전라남도) ▶ '15. 5. : 사업단 세부실행계획 최종 확정	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 문제점 : 비파 생산자단체 간의 의견 충돌 예상 및 자부담 능력 부족
- ▶ 대책 : 사전 의견 조율을 통해 공동주체 형성 및 군 추가 보조 고려

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호	13	해양레저 거점마을 조성
------	----	---------------------

소관부서	관광정책과	담당	관광시설담당
추진상황	주진중		

■ 사업개요

- ▶ 위치 : 신지면 대평리, 동고리
- ▶ 사업기간 : 2016 ~ 2018(3개년)
- ▶ 사업비 : 50억원(국비 25 ,도비 12.5 ,군비 12.5)
- ▶ 사업내용 : 해양레포츠센터, 수산물판매센터, 해양레포츠 기반시설 등
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
50			20	20	10	-	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 7월 : 실천계획서 작성 ▶ '14. 10. 8 : 민선6기 100일 공약 이행 보고회 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15년 : 사업신청(해양수산부) ▶ '16. 3: 투융자심사(전라남도) ▶ '16. 6 : 기본 및 실시설계 ▶ '16. 10 : 사업시행 	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 없음

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호	14	보길도 어부사시사 길 조성
------	----	-----------------------

소관부서	문화체육과	담당	문화예술담당 우홍래
추진상황	추진 중		

■ 사업개요

- ▶ 위치 : 보길면 부황리 일원
- ▶ 사업기간 : 2015년 ~ 2018년(4년)
- ▶ 사업비 : 34억원(국 31, 도 0.6, 군 2.4)
- ▶ 사업내용
 - 원림 내 '윤선도 옛길' 복원 : L=2.5km
 - 보옥~예송 간 탐방로 개설 : L=2.36km
 - 기존 등산로 정비 : L=2km

▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
34	-	3	15	16	-	-	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 10월 : 자료수집 및 문화재청 협의 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1월~4월 : 윤선도 옛길 복원 기본계획 수립 용역 시행 ▶ '15. 5월 : 윤선도 옛길 복원 공사 착공, 탐방로 조성 사업비 지원 건의 ▶ '15. 상반기 : 보길도 탐방로 조성 공원계획 변경 용역 심의 추진 ▶ '18. 6월 : 준공예정 	5

■ 문제점 및 대책

- ▶ 윤선도 원림 구간내에 건물이나 구조물 신축에 대해 문화재청에서 부정적임.
 - ▣ 윤선도 옛길 복원 용역 추진시 문화재청 및 관계 전문가의 자문을 통해 실행가능한 계획 수립 추진
- ▶ 보길도 탐방로 조성 공원계획 변경에 대한 환경부의 심의가 지연되고 있음.
 - ▣ 환경부와 협의하여 2015년 상반기에 심의를 완료하고 2016년 국비 지원 건의하도록 추진

관리번호	15	슬로시티 청산도 에코뮤지엄 조성
------	----	--------------------------

소관부서	관광정책과	담당	관광상품담당
추진상황	시기 미도래		

■ 사업개요(추진방향)

- ▶ 청산도의 경관, 생태환경의 보전·조성 및 관리
- ▶ 전통 및 생활문화의 유지, 가치 있는 청산도 문화 발굴 조성
- ▶ 지속가능한 발전을 위한 주민중심 협력체계 구축
- ▶ 연도별 사업비

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
-	-	-	-	-	-	-	

※ 농림축산식품부 2015년 신규사업 확정 후 예산규모 산정 가능

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 3.~12. : 농림축산식품부 2015년 신규사업 반영을 위한 '에코뮤지엄' 개발모델 용역 (지침마련) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1. : 사업신청 준비 <ul style="list-style-type: none"> · 슬로시티 청산도 실태분석 및 비전수립 용역('13. 9.~'14. 2.) 결과 활용 ▶ '15. 2.: 농림축산식품부, 농산어촌개발 공모사업 신청 	

■ 문제점 및 대책

- ▶ '15. 1. 7.현재, 농림축산식품부 '에코뮤지엄'에 대한 사업지침 미 확정
- ▶ 공모사업 신청시 주무부서가 친환경농업과 이므로 관련업무(담당) 협력 체계 구축 필요

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호	16	원교 이광사 문화컨텐츠 자원화 사업
------	----	----------------------------

소관부서	문화체육과	담당	문화예술담당 우홍래
추진상황	추진 중		

■ 사업개요

- ▶ 위치 : 완도군 신지면 일원
- ▶ 사업기간 : 2015년 ~ 2017년(3년)
- ▶ 사업비 : 15.5억원(국 10.85, 도 13.95, 군 32.55))
- ▶ 사업내용
 - 원교 이광사 선생 유배처소지 복원
 - 동국진체 위상 재정립을 위한 학술연구회의 추진
 - 완도 유배역사를 총정리한 유배문학관 건립
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
15.5	-	0.2	7.5	7.8	-	-	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
▶ '14. 11월 : 남해유배문학관 건학	▶ '15. 1~4월 : 기본계획 수립 ▶ '15. 5월 : 2016년 사업 신청 ▶ '15. 6월 : 이광사선생 위상정립 학술연구회 개최, 지방재정 및 투·융자 심사 ▶ '16. 3월 : 기본 및 실시설계 용역 ▶ '16. 9월 : 착공	5

■ 문제점 및 대책

- ▶ 원교 이광사 선생에 대한 학술자료가 부족하고, 대중적으로 알려지지 않아 사업 효과 의문
- ▣ 학술연구회의를 통해 이광사 선생과 동국진체의 위상을 확립하고, 유배문학에 대한 자료를 집대성한 유배문학관을 건립하여 문학과 관광을 융합한 고품격 문화관광 자원으로 활용

관리번호	17	완도군 관광마케팅 통합시스템 구축
------	----	---------------------------

소관부서	관광정책과	담당	관광상품담당
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 사업기간 : '14. 11. ~
- ▶ 사업내용
 - 완도군 관광여건 분석
 - 완도군 관광관련 업무 수행체계(조직)·관광마케팅 운영실태 분석
 - 완도군 관광마케팅 통합시스템 구축 및 운영(홍보)
- ▶ 연도별 사업비(투자계획)

(단위:억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
4.4	0.4	1	1	1	1	-	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 11.~12. : 「완도군 관광마케팅 통합시스템 구축 및 운영방안 수립」 용역 추진 ▶ '14. 12. 31. : 협상적격자와 계약체결 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1.~4. : 「완도군 관광마케팅 통합시스템 구축 및 운영방안 수립 용역」 과업 수행 ▶ '15. 5.~ : 과업 성과품 실무에 적용, 업무 추진 	10

■ 문제점 및 대책

- ▶ 해당없음.

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

소관부서	문화체육과	담당	문화예술담당 우홍래
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

《문화예술단체 활동지원》

- ▶ 사업기간/사업비 : 연중 / 연 300백만원
- ▶ 대 상 : 관내 문화·예술단체
- ▶ 사업내용
 - 지역문화예술행사, 아마추어 문화예술단체 지원사업 추진
 - 관내 축제 부대행사 및 주말공연 지원, 문화예술인의 축제 개최 등

《유희시설을 활용한 문화예술 창작공간 조성》

- ▶ 사업기간/사업비 : '15. 3월 ~ '16. 12월 / 200백만원
- ▶ 사업량 : 1개소(연습실, 전시실, 창작실 등)
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
14		3	6	3	2		

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
▶ '14.12. : 문화예술단체 활동사업비 2015년도 본예산 확보	▶ '15. 1.10. : 문화예술단체 지원 ▶ '16. 2.10. : 문화예술 창작공간 조성 ▶ '16.12.20. : 문화예술 창작공간 개관	5

■ 문제점 및 대책

- ▶ 현재 관내 활용가능한 유희시설은 폐교2개소(소안고, 금당초 가학분교)로 이용객의 접근성이 떨어짐
- ▣ 시설 활용도를 고려하여 채도권 내 폐교대상부지(불목초교 등)과 구 군외면사무소 활용가능 검토

관리번호

19

완도수목원 생태·체험학습장조성

소관부서	환경녹지과	담당	산림녹지담당 박은재
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 위치 : 완도군 완도읍 장좌리 산16-1번지(구 사슴목장 일원)
- ▶ 사업량 : 112ha
- ▶ 사업비 : 52억원(국비26, 도비26, 군비 -)
- ▶ 사업내용 : 숲속의 집, 산림복지문화센터, 오토캠핑장, 풍욕장, 물치유장 등
- ▶ 연도별 사업비

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
48	10	20	18	-	-	-	기투자 4억원

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 5. 22 : 자연휴양림 기본계획 완료 ▶ '14. 6. 10 : 자연휴양림 조성계획 승인신청 ▶ '14. 7월 : 공공디자인 심의 및 성별 영향평가 실시, 환경영향평가 ▶ '14. 11월 : 자연휴양림 조성계획 승인 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1월 : 자연휴양림 공사 착공 ▶ '15.~16년 : 연차별 시행 및 유지관리 	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 해당없음

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

소관부서	총무과	담당	교육지원담당 김현란
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 사업기간 : 2014년 7월 ~ 2018년 6월
- ▶ 사업량 : 평생학습지원센터 1개소, 읍·면평생학습센터 11개소
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
22.64	3.12	8.63	3.63	3.63	3.63		매년3.63소요

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 07. 21 : 100세시대 평생학습지원센터 운영계획수립 ▶ '14. 11. 17 : 100세시대 평생학습지원센터 조성계획수립 ▶ '14. 12. 29 : 완도군 평생 학습도시 중장기 종합발전계획 수립 연구용역 실시 ▶ '15. 01. 12 : 완도군평생학습협의회 운영계획 수립 ▶ '15. 01. 14 : 완도군평생교육조례 일부개정 계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 2. : 완도군평생교육조례 일부개정 ▶ '15. 2. : 완도군평생학습도시 중장기 종합발전계획 수립 ▶ '15. 3. : 평생교육사 1인이상 배치 ▶ '15. 4. : 평생학습도시 지정신청(교육부) ▶ '15. 7. : 완도군평생학습지원센터(거점) 및 행복학습센터(읍면) 조성 시설 추진 ▶ '15. 12. : 평생학습운영체계변경(위탁⇒직영) ▶ '16년 : 완도군평생학습지원센터(거점) 및 행복학습센터(읍면)개소 	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 해당없음

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호	21	행복복지재단 설립
------	----	------------------

소관부서	주민복지과	담당	복지서비스담당
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 법인설립 : (재단법인)완도군 행복복지재단
- ▶ 임원구성 : 이상 15인이내(이사장 포함), 감사 2명
- ▶ 설립자산 : 50억원(군 출연금, 기부금 등)
- ▶ 주요기능 : 지역사회 나눔문화 조성 및 네트워크 구축 등
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
50		30	10	10	-	-	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
▶ '14. 12. 3 : 조례 제정	▶ '15. 1 : 재단법인설립허가신청 재단발기인 총회 ▶ '15. 2 : 기부금 단체 등록 ▶ '15. 3 : 재단법인 직원 채용 ▶ '15. 4 : 완도군행복복지재단출범	100%

■ 문제점 및 대책

- ▶ 해당없음

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호

22

장보고 종합스포츠센터 건립

소관부서	문화체육과	담당	스포츠산업담당 임규정
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 사업기간 : '15년 1월 ~ '18년 6월
- ▶ 사업량 : 1동/지상 3층/연면적 4,000㎡/철골구조
- ▶ 사업비 : 95백만원(기금 50/ 군비 45)
- ▶ 사업내용 : 수영장, 볼링장, 체력단련장, 건강교실 및 관리실 등
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
95	0.2	4	50	40	0.8		

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 10. <ul style="list-style-type: none"> ▪ 건립타당성검토 용역 발주 ※ 완료예정일 - '15. 2. 3. 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1. : 국민체육진흥공단 기금 지원사업 신청 ▶ '15. 3. : 중기지방재정계획 반영 및 지방재정 투·융자 심사 ▶ '15. 7. : 기본 및 실시설계 ▶ '16. 1.~'18. 6. : 공사 착공 및 준공 	5

■ 문제점 및 대책

- ▶ 부지선정
 - ▣ 건립타당성 용역 결과 참고 - 先 사업신청시 맨땅구장 활용방안 모색

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호	23	군민소통 · 화합위원회 설치 · 운영
------	----	-----------------------------

소관부서	총무과	담당	민간협력담당
추진상황	정상추진		

■ 개 요

- ▶ 구성인원 : 49명 - 위원장 군수(당연직), 부위원장 박종익(호선)
- ▶ 위촉대상 : 군정 참여를 희망하는 각계 각층의 사람 중에서 거주 지역, 직업, 나이, 성별 및 우리군 거주기간 등을 고려하여 군수가 위촉
- ▶ 분과위원회별 구성 : 5개 분과 / 분과별 10명 이내
 - 「기획·행정·교육분과」, 「수산·해양·농림분과」, 「문화·관광분과」, 「지역개발·환경분과」, 「보건·복지분과」
- ▶ 위원선정 : 군수 위촉
- ▶ 임 기 : 위촉일로부터 2년, 연임가능
- ▶ 사 업 비 : 60백만원(군비 60)
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
0.60	0	0.15	0.15	0.15	0.15	-	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 07. 17 : 소통·화합위원회 설치 및 운영 계획 수립 ▶ '14. 07. 18 : 소통·화합위원회 설치 및 운영에 관한 규정 제정 <ul style="list-style-type: none"> ※ 운영 규정 폐지 ⇒ 운영 조례 제정 검토 ▶ '14. 10. 20 : 소통·화합위원회 설치 및 운영 조례 제정 ▶ '14. 12. 11 : 소통·화합위원회 출범식 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 02. 10 : 소통·화합위원회 전체회의 ▶ '16. 03. 10 : 소통·화합위원회 분과별 회의 ▶ 년 2회 정기회의 ▶ 매분기 분과위원회 회의 	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 특이사항 없음

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호	24	비리척결을 위한 청렴옴부즈만 운영
------	----	---------------------------

소관부서	기획예산실	담당	감사담당 안태호
추진상황	정상주진		

■ 추진방향

- ▶ 군정의 감시기능 강화로 위법·부당한 행정처분으로부터 군민권리와 이익을 보호하고 열린 행정을 통한 군민의 신뢰 확보
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
0.54	0.06	0.12	0.12	0.12	0.6	0.6	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 07. : 공약실천계획 수립 ▶ '14. 10. 24 : 운영조례 제정 ▶ '14. 11. 05 : 운영계획 수립 ▶ '14. 12. 19 : 위촉 및 간담회 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 분기별 워크숍 및 간담회 개최 ▶ 각종 정보공유 등 활동 지원 	50%

■ 문제점 및 대책

- ▶ 해당없음.

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

소관부서	총무과	담당	행정담당 문정훈
추진상황	정상추진		

■ 운영개요

- ▶ 기간 : 매월 순회 또는 수시방문
- ▶ 장소 : 마을회관, 복지시설, 사업현장 등
- ▶ 대상 : 해당 마을 주민
- ▶ 방법 : 군수가 군민들과 대화, 의견청취
- ▶ 연도별 운영계획

(단위 : 회)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
79	19	15	15	15	15	-	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14.7.28~8.14. : 읍면 순회방문 군민과의 대화(12읍면) ▶ '14.11.26. : 외딴섬 현장방문 주민과 대화(2도서) ▶ '14.9.17~19./11.3~4. : 지속 가능한 전북산업 육성 어업현장 이동군수실(5회) <p>※ '14.9.1/11.25. : 이장단과 대화(2회)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 2월 : 읍면순회방문 ▶ '15. 7~8월 : 외딴섬 방문 <p>※ 이장단과 대화 등 수시 추진</p>	100%

■ 문제점 및 대책

- ▶ 없음

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

소관부서	농업기술센터	담당	농촌지원담당 김준열
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 위치 : 완도읍 대야리
- ▶ 사업량 : 1개소
- ▶ 사업비 : 14.68억원(국비 5억, 도비 1.5억, 군비8.18억)
- ▶ 사업내용 : 농업기계 임대사업소 운영
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
14.68	0.68	12	0.5	0.5	0.5	0.5	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 06. : 토지 매입 - 임대사업장 : 완도읍 대야리 174-14~16(3998m³) ▶ '14. 07. : - 농기계 임대사업 농기계 심의 - 농기계 임대사업 신청 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1 : 임대사업 확정시인원충원 ▶ '15. 3~4 : 농업기계 보관창고 실시설계 ▶ '15. 3~5 : 농업기계 입찰공고 및 계약체결 ▶ '15. 8~9 : 보관창고 건축완료 ▶ '15. 9~10 : 임대 농업기계 납품완료 ▶ '15. 11 : 준공예정 ▶ '16. 1. : 임대농업기계 보충구입 ▶ '17. 1. : 임대농업기계 보충구입 ▶ '18. 1. : 임대농업기계 보충구입 	10

■ 문제점 및 대책

- ▶ 농기계임대사업 운영에 따른 전문인력 충원 필요
 - 농촌지도직 1명, 전문경력관 다군 1명(농기계 및 기계정비 기능사 이상 자격소지자), 무기계약직 2명

■ 공약 변경내용 : 없음

소관부서	도서개발과	담당	항만정책담당 정광민
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 기간 : '15. 1. 1 ~ '18. 6. 30
- ▶ 대상 : 4선사 9척(완도농협, 청산농협, 소안농협, 풍진해운)
 - 청산농협 (완도항 ↔ 청산항) : 3척
 - 소안농협 (화흥포항 ↔ 노화 동천항 ↔ 소안항) : 3척
 - 완도농협 (약산 당목 ↔ 금일·생일/금당 ↔ 장흥 노력) : 2척
 - 풍진해운 (신지 송곡 ↔ 고금 상정) : 1척
- ▶ 사업비 : 4.5억원(군비 2.25, 자부담 2.25)
 - 2015사업비 : 1.5억원(군비 0.75, 자부담 0.75)
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
4.5	-	1.5	1	1	1	-	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 11. : 추진방향 설명 (군 → 여객선사 대표) ▶ 2015 본예산 확보 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 01. : 선실현대화 사업 (선실 디자인 정비)추진계획 수립 시달 ▶ '15. 03. ~ 12. : 선사 지원 및 선실 현대화 사업 추진 	10

■ 문제점 및 대책

- ▶ 선박 리모델링은 공간, 무게 변화로 인한 승선 정원의 감원 초래로 불가
 - 선박검사 시 벽과 바닥도 화재 대비, 특정재료(불연, 난연성)로 제한되어 디자인에 한계
 - 벽면을 고급 재질로 도배하되 완도 이미지 또는 해당 지역 관광 사진으로 디자인

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호

28

도시지역 식수난 해소대책

소관부서	상하수도사업소	담당	상수도관리담당 최명신
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 위 치 : 완도군 일원
- ▶ 사 업 량 : 노후관 개·대체 145km, 소규모수도시설개량사업 8개소
- ▶ 사 업 비 : 318억원(광특 153, 도비 - , 군비 165)
- ▶ 사업내용 : 상수관망선진화사업 및 소규모수도시설개량사업
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	이전	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
318	10	23	82	80	61	6	56	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 7~12 : 소규모 수도시설 개량 2개소 완료 ▶ '14. 9~12 : 노후관 1.0km 교체 ▶ '14. 12. 31 : 노화 넘도 지하수 기초조사용역 착수 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 3~ 6 : 해수담수화 1개소 ▶ '15. 1~12 : 노후관 30km 교체 ▶ '16년 : 노후관 60km, 소규모개량 2 ▶ '17년 : 노후관 50km, 소규모개량 2 ▶ '18년 : 노후관 4km, 소규모개량 1 	5

■ 문제점 및 대책

- ▶ 관망선진화사업비는 대부분 K-water에서 집행하고 있으나 실시설계 지연으로 사업 추진이 부진하므로 정상 추진될 수 있도록 독려 지도하고자 함.

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호	29	수산대학 설립 유치
------	----	-------------------

소관부서	해양수산과	담당	수산정책담당 김병철
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 사업기간 : 2017년 1월 ~ 2020년 12월
- ▶ 사업량 : 국립수산대학 또는 일반대학 완도캠퍼스
- ▶ 사업비 : 1000억원(국비 100%)
- ▶ 연도별 사업비

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
1000				100	400	500	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
▶ '14. 12. : 전남발전연구원 협의	▶ '15. 01. : 용역업체 선정 및 사업착수 ▶ '15. 05. : 용역중간 보고 ▶ '15. 09. : 지역 주민 공청회 ▶ '15. 10. : 한국수산대학설립(안) 확정	50

■ 문제점 및 대책

- ▶ 국립수산대학 또는 일반대학 완도캠퍼스 유치 추진
- ▶ 미래수산업 CEO 양성과 마이스터고 졸업자의 취업 후 진학기회 확대

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호

30

소아청소년 의료기관 개설

소관부서	완도군 보건의료원	담당	보건행정담당 박동훈
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 완도대성병원 소아청소년과 개설 및 영유아 입원실 확보
- ▶ 소아청소년과 전문의, 소아전문 간호사 등 최소인력 확보
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	비고
5.805	3.705	0.525	0.525	0.525	0.525	2015년부터 인건비 지원

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14.08.13 : 보건복지부 선정 ▶ '14.10.17 : 의료기관 운영 (의사 1명, 간호사 2명) - 진료실적 : 1,569명 ▶ '14.12.30 : 사업계획서 및 건축 실시설계 심의 승인 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15.01.15 : 건축신고 예정 ▶ '15.02.01 : 건축착공 신고 ▶ '15.02.01 : 의료장비 구입 ▶ '15.03.30 : 건축준공 예정 	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 해당없음

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

소관부서	장보고유적관리사업소	담당	관리담당 서정국
추진상황	정상주진		

■ 사업개요

- 명 칭 : 청소년 리더쉽 향상을 위한 『장보고 리더쉽 아카데미』
- 추진방향 : 초·중·고 학생들을 대상으로 리더쉽 아카데미 운영
- 기 간 : 2015. 01. ~ 2018. 12. ※ 매주 1회 운영
- 장 소 : 장보고기념관, 청해진 유적지, 청해정 일원
- 대 상 : 기별 30명
- 내 용 : 장보고 소개, 현장방문, 체험활동 등
- ▶ 연도별 사업비

(백만원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
1.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.3		

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ 기간 : '14. 11. 01 ~ 12. 31 ▶ 학교 : 4개교(중 3, 고 1) ▶ 기수 : 13기 ▶ 수료 : 323명 (뒷면 사진 참조) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1. 10 : 행사 참여 협조 공문 각 학교에 발송 ▶ '15. 1. ~ 2. : 행사 준비 ▶ '15. 3. ~ : '장보고 리더쉽 아카데미' 행사 진행 	20%

■ 문제점 및 대책

- 문 제 점 : 도서지역 학생들의 참여 저조 → 이동 수단의 어려움
- 대 책 : 교육청, 학교와 협의 통해 대책 마련

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

소관부서	총무과	담당	교육지원담당 김현란
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 사업기간 : 2014년 7월 ~ 2018년 6월
- ▶ 사업내용 : 해양교육시설 인프라 보강, 글로벌 현장학습 프로그램 지원
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
10	3	3	3	0.5	0.5		

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 07. : 마이스터고 해수양식장 시설 개·보수 <ul style="list-style-type: none"> - 어류 양성동 양식장 증축(288m²) - 패류 종묘동 재설비 공사(262m²) - 양식장 부대설비 개보수 ▶ '14. 12. : 마이스터고 글로벌 현장학습 프로그램 지원 <ul style="list-style-type: none"> - 20명, 노르웨이 프로야 고등학교 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. ~ '18. <ul style="list-style-type: none"> - 글로벌 해양인재 육성을 위한 교육시설 인프라 단계적 보강 - 글로벌 현장학습 지속지원 	25

■ 문제점 및 대책

- ▶ 해당없음

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호

33

광주~완도 간 고속도로 건설

소관부서	안전건설방재과	담당	도로시설담당 정광선
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 위치 : 광주광역시 서구 벽진동~강진(성전)JCT
- ▶ 사업기간 : 2015년~2021년
- ▶ 사업량 : 51.75km, 4차로
- ▶ 사업비 : 1조 4,247억원(추정)
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014 (기투자)	2015	2016	2017	2018	이후	비고
14,247	0 (188)	200	1,000	2,000	5,000	5,859	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14.11.28: 제3차타당성재조사결과발표 (B/C 0.87, AHP 0.509) ▶ '14.12.04: '15년 실시설계비 100억원확보 ▶ '14.12월: 한국도로공사실시설계발주 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14.12~16.12월: 실시설계기간(316억원소요) ▶ '17년상반기공사발주(공사7년정도소요예상) 	-

■ 문제점 및 대책

- ▶ 국가기간교통망 중 남북 2축이 연결되지 않아 지역균형발전 저해
 - 정부에서는 광주~해남 옥천 구간으로 사업을 축소하고, 2013년 추경예산 통과 시 우선 착공한다는 방침이었으나 광주~강진(성전)구간으로 다시 사업내용 축소
- ▶ 광주~완도 간 전구간이 제2차 도로정비기본계획(2011~2020)에 반영 되었으므로, 광주~강진(성전) 구간을 먼저 1단계로 시행하고, 잔여구간(강진~해남)2단계사업으로 추진 지속 건의.

■ 공약 변경내용

변 경 전	변 경 후	변 경 사 유
위 치 : 광주~해남 옥천 사업량 : L=89.25km 사업비 : 2조 3262억원	위 치 : 광주~강진 성전 사업량 : L=51.75km 사업비 : 1조 4247억원	경 제 성 (비 용 - 편 의 대 비) 및 AHP 미흡으로 비교적 경제 성이 높은 구간 선정

관리번호	34
------	----

완도항 ~ 신지대교 간 임항도로 개설

소관부서	도서개발과	담당	항만정책담당 정광민
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 기 간 : 2014. 7월 ~ 2020. 12월
 - 제3차 항만기본계획 수정계획 반영 추진 : 2014. 7. ~ 2015. 12
- ▶ 위 치 : 완도항(관광호텔) ~ 신지대교
- ▶ 사 업 량 : 임항도로 L= 2.1km, B = 20m
- ▶ 사 업 비 : 200억원(국비 180, 도비 0, 군비 20)
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
200	-	-	30	50	50	70	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 08. : 제3차 전국항만기본계획 수정 용역 착수 설명회(해수부) ▶ '14. 10. : 수정계획에 반영 건의 및 해수부 용역 실사단 방문조사 ▶ '14. 11. : 임항도로 개설 타당성 조사 용역 착수(자체 용역) 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 01. : 타당성 조사 결과물 제출 (용역회사 ⇒ 군) ▶ '15. 02. : 중앙부처 방문 ▶ '15. 04. : 해수부 주관 2차 현지방문 조사 ▶ '15. 12. : 전국항만기본계획 변경 계획 고시 	10

■ 문제점 및 대책

- ▶ 용역 중간보고 결과, 항만물류 및 교통량이 현저하게 부족하여 타당성이 부족한 것으로 보고됨(해수부 용역팀 및 우리 군 자체용역 결과)
- 주민숙원 및 관광사업으로 집중 부각시켜 제3차 항만기본계획 수정계획에 반영될 수 있도록 적극 추진

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호	35	완도~고흥간 국도승격
------	----	--------------------

소관부서	안전건설방재과	담당	도로시설담당 정광선
추진상황	주진중		

■ 개 요

- ▶ 위치 : 완도군 신지면 ~ 고흥군 금산면
- ▶ 사업량 : L=48km(교량 11.39, 접속도로 36.61)
- ▶ 목적 : 지방도 830호선 구간으로 열악한 지방재정 문제 해결을 위한 국도 또는 국지도 13호선 승격

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '12. 12 : 신지~약산(군도17호선)~생일~금일~금당~고흥 국지도13호선 승격 건의 ▶ '12. ~ '13. 12 국토부 도로 등급 조정방안 연구 용역 ▶ '14. 12. 10 : 완도~고흥간 국도승격촉구 공동결의문 제출 ▶ '14. 12. 29 : 도~고흥간 국도 승격공동건의 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 01. : 범군민 대책기구 운영 ▶ '15. 01 ~ 05 : 도지사 공약 사항 실천협의회 개최 - 년 2회 의상 ▶ '15. 07 : 협의결과 정부사업 추진 건의 	

□ 문제점 및 대책

- 우리군에서는 지방도 830호선(완도고금~고흥금산 L=48km)을 국도 및 국지도 13호선으로 승격할 계획이었으나, 전남도는 국가지원지방도 13호선을 기점연장 계획으로 추진하고 있음.
- ▶ 기점연장 노선(국지도 13호선 신지~약산~생일~금일~금당~고흥)
- ▶ 전남도에서 관리하고 있는 지방도를 국도 및 국지도 승격 건의 총 16건중 우리군 우선순위 2위 (1위 : 이순신대교)

□ 향후 추진계획

- 국토교통부에서 노선조정구간 내부 검토중에 있으므로 전남도와 연계하여 지속적인 건의
- 제4차 국도·국지도 5개년('16~'20)계획에 반영토록 지속 건의

- ▶ 보상비 산정 불만에 따른 토지 및 지장물 편입 반대(송도가든, 상정대합실)로 교대 및 접속도로공사 지연(민원인 신지명)
- ▶ 관련자 보상협의 및 토지수용 절차 추진
- ▶ 총사업비 766억원중 629억원 확보, 조기준공 목표인 2016년도 완공을 위해 잔여 사업비 137억원 확보 총력

■ 공약 변경내용

변 경 전	변 경 후	변경사유
사업기간 : 2010~2017	사업기간 : 2010~2016(1년 조기개통)	조기개통단축

관리번호	37	노화 ~ 소안 간 연도교 건설
------	----	-------------------------

소관부서	도서개발과	담당	도서개발담당 이강희
추진상황	추진중		

■ 사업개요

- ▶ 위 치 : 노화 동천 ~ 소안 구도 ~ 소안 월항
- ▶ 사업량 : 해상교량 2,046m 접속도로 1,749m
 - 1차 구간(동천~구도) : 해상교량 780m, 접속도로 840m
 - 2차 구간(구도~월항) : 해상교량 1,266m, 접속도로 909m
- ▶ 사업비 : 167,000백만원
 - ┌ 1차구간 : 57,000백만원 (국39,900 도8,550 군8,550)
 - └ 2차구간 : 110,000백만원 (국110,000)
- ※ 소요재원 조달방법 : 국책사업
- ▶ 사업내용 : 연도교 시설사업
- ▶ 연도별 사업비 (단위 : 억원)

계	이전	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
1,670	242	101	43	152	292	200	640	계
570	242	101	43	92	92	-	-	1차구간
1,100	-	-	-	60	200	200	640	2차구간

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
▶ '14. 06~12 : 1차구간 해상 교각 시공	▶ '15. 1~12 : 1차구간 교각 시공 및 진입도로공사	40
	▶ '15. 2~7 : 2차구간 기본 계획수립용역	0

■ 문제점 및 대책

- ▶ 예비 타당성조사 대상사업(500억이상)으로 예산확보 어려움 예상
- ▶ 국책사업으로 추진될 수 있도록 관련부처 지속건의

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

소관부서	해양수산과	담당	연안관리담당 권혁
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 사업량 : 8종
- ▶ 사업비 : 94억원(국비 19, 도비 13, 군비 62)
- ▶ 연도별 사업비

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
94	4	15	15	15	15	30	

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 09. 10 : 해양쓰레기 수거처리 ▶ '14. 10. 04 : '15년 사업비 확보추진 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1.10 : 청정바다 가꾸기 추진계획 수립 ▶ '16. 2.10 : 청정바다 가꾸기 사업 추진 및 성과분석 ▶ '17. 3.10 : 청정바다 가꾸기 성과 홍보 및 ▶ '18. 4.10 : 청정바다 가꾸기 사업 지속 추진 	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 공익차원에서 청정바다 가꾸기 사업 국가지원이 수반되어야 하나 지자체 예산으로 처리권고로 재정 부담
- ▶ 양식현장에서 발생하는 폐기물 어업인 자발적 처리기피로 무단방치로 해양환경 저해
- ▶ 해양쓰레기 처리사업 확대 및 어업인 자발적 참여 유도 및 지속 홍보

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호	39	해양쓰레기종합처리장 설치
------	----	----------------------

소관부서	해양수산과	담당	연안관리담당 권혁
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 사업량 : 1개소
- ▶ 사업비 : 200억원(국비 160, 도비 20, 군비20)
- ▶ 연도별 사업비

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
200			10	100	90		

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 09. 10 : 해양쓰레기 종합처리장 자료조사 ▶ '14. 10. 04 : 자료조사 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1.10 : 타당성용역 및 자료조사 ▶ '16. 2.10 : 정부재정계획반영 및 기본계획수립 ▶ '17. 3.10 : 실시설계 및 사업착공 ▶ '18. 4.10 : 종합처리장 준공 	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 해수부 해양쓰레기 종합처리장(전남 신안군)은 시범사업으로 2016년도 후 사업지원 검토
- ▶ 2015년 자체 타당성 조사 후 해양수산부에 사업비 지원 건의

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음

관리번호	40	신지명사십리지구 연안 정비사업
------	----	-------------------------

소관부서	해양수산과	담당	연안관리담당 권혁
추진상황	정상추진		

■ 사업개요

- ▶ 사업량 : 1개소
- ▶ 사업비 : 50억원(국비 50)
- ▶ 연도별 사업비

계	2014	2015	2016	2017	2018	이후	비고
50			10	20	20		

■ 추진실적 및 이행도

'14. 하반기 추진실적	금후 추진계획	이행도 (%)
<ul style="list-style-type: none"> ▶ '14. 09. 10 : 제2차연안정비사업 반영요청 ▶ '14. 10. 04 : 해수부 정비계획 반영 검토 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ '15. 1.10 : 타당성 용역계획 및 기본계획 수립 ▶ '16. 2.10 : 기본조사 및 실시설계 ▶ '17. 3.10 : 1차 정비사업시행 ▶ '18. 4.10 : 2차 정비계획시행 	

■ 문제점 및 대책

- ▶ 태풍 등 자연재해와 파랑에 의한 해안침식, 모래유실
- ▶ 제2차 연안정비계획에 반영 해수욕장 모래유실 등 침식방지 시설을 설치 해안경관 보존

■ 공약 변경내용

- ▶ 해당없음